



**KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA**

AUDITO ATASKAITA

**UAB „KAIŠIADORIŲ VANDENYS“ VYKDYTO SUPAPRASTINTO ATVIRO
KONKURSO „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA
PRAVIENIŠKIŲ AGLOMERACIJOJE“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VERTINIMAS**

2022 m. sausio 24 d. Nr. AK-1

Kaišiadorys

TURINYS

IŽANGA	3
AUDITO REZULTATAI	4
1. UAB „Kaišiadorių vandenys“ projektas „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Praviė- niškių aglomeracijoje“	4
1.1. Projekto vertė, finansavimo šaltiniai	4
1.2. Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, projekto ekspertizė	5
2. Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas	7
2.1. Projekto viešojo pirkimo dokumentai	8
2.2. Projekto viešojo pirkimo dokumentai	9
2.3. Pateiktų pasiūlymų vertinimas	11
IŠVADOS	13
REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS	14
PRIEDAI	15

IŽANGA

Vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu¹ ir savivaldybės kontrolieriaus pavedimu², atliktas UAB „Kaišiadorių vandenys“ vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ auditas.

Audito subjektas: UAB „Kaišiadorių vandenys“, įmonės kodas 158834726, Gedimino g. 137A, LT-56149 Kaišiadorys.

Audito tikslas – nustatyti priežastis, kodėl laiku neatlikti viešieji pirkimai, ar tinkamai atliktos pirkimo procedūros.

Audituojamas laikotarpis – 2020 m.–2021 m.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ (toliau – Bendrovė) veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais ir patvirtintais įstatais³ (toliau – Įstatai).

Audituojamuoju laikotarpiu UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktoriaus pareigas ėjo Audrius Buzys.

Audito metu nagrinėjome:

projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ finansavimo šaltinius ir lėšas, pasirašytas finansavimo sutartis;

projektinių pasiūlymų parengimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir projekto ekspertizės sutartis;

vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ viešojo pirkimo dokumentus.

Audito apribojimai: nevertinome darbų ir paslaugų kainų pasikeitimo, pirkimo dokumentų (dokumentai buvo pateikti VIPA derinti), išskyrus pateiktus tiekėjų klausimus ir UAB „Kaišiadorių vandenys“ atsakymus.

Išvadas darėme su prielaida, kad auditui pateikti visi dokumentai, jie yra tikri ir teisingi, o jų patvirtintos dokumentų kopijos atitinka originalus.

Auditas atliktas pagal Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus (TAAIS).

Audito apimtis ir taikyti metodai išsamiau aprašyti 1 priede „Audito apimtis ir metodai“.

¹ 2021-11-25 sprendimas Nr. V17E-262.

² 2021 m. lapkričio 30 d. pavedimas Nr. V8-7.

³ Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-21 įsakymas Nr. V1E-1431.

AUDITO REZULTATAI

1. UAB „Kaišiadorių vandenys“ projektas „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“

UAB „Kaišiadorių vandenys“ įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų – Sanglaudos fondo bendrai finansuojamą projektą Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021 „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“.

Projekto tikslas – užtikrinti Kaišiadorių rajono Pravieniškių aglomeracijoje kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. vasario 28 d.⁴

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. vasario 28 d. (pakloti nuotekų surinkimo tinklai Pravieniškių aglomeracijoje).

Galutinis mokėjimo prašymas pateikiamas iki 2022 m. kovo 30 d.

Projekto vadovas – UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktorius, atsakingas už bendrą projekto valdymą (projektų veiklų vykdymo stebėseną, sutarčių vykdymą).

2021 m. rugpjūčio 25 d. per CVP IS⁵ paskelbtas projekto viešasis pirkimas, tačiau rangovas laiku nebuvo parinktas, todėl kyla rizika dėl projekto įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo.

Audito ataskaitos 2 priede pateikta informacija apie sudarytas finansavimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų, projekto ekspertizės sutartis, viešojo pirkimo procedūrų vykdymo eigą.

1.1. Projekto vertė, finansavimo šaltiniai

Projekto vertė – 1589351,66 Eur.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2020 m. vasario 10 d. įsakymu⁶ projektui „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skyrė finansavimą – iki 493103,00 Eur.

2020 m. vasario 28 d. tarp UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (įgyvendinančioji institucija) ir UAB „Kaišiadorių vandenys“ (projekto vykdytojas) pasirašė projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“, projekto kodas Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021, finansavimo sutartį⁷. Sutartyje užfiksuota, kad projekto biudžete nustatyta didžiausia

⁴ Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia laikoma Paskolos sutarties pasirašymo data.

⁵ CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema

⁶ 2020 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. D1-78.

⁷ 2020-02-28 sutartis Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021-13.

galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 493103,00 Eur, skirta nuotekų surinkimo tinklų plėtrai.

2020 m. vasario 28 d. UAB „Kaišiadorių vandenys“ Paskolos sutartį⁸ pasirašė su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra 1096248,66 Eur: geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtrai skirta 603145,66 Eur, nuotekų surinkimo tinklų plėtrai – 493103,00 Eur.

Pagal paskolos grąžinimo grafiką paskola pradedama grąžinti 2022-03-15.

Paskolos sutarties III sk. „Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia pabaiga“ 3.2 p. nurodyta, kad <visos su Projekto įgyvendinimu susijusios Projekto veiklos ir tinkamos finansuoti paskolos lėšomis išlaidos privalo būti patirtos iki Projekto rangų darbų pabaigos, nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 13 p., bet ne vėliau kaip iki 2023-09-01>.

1.2. Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, projekto ekspertizė

2020-04-23 su UAB „Inžinerinė vizija“ pasirašyta projektinių pasiūlymų parengimo paslaugų sutartis⁹.

Dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021“ projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešieji pirkimai per CVP IS paskelbti 2020-05-05, pirkimas baigtas 2020-05-12.

Su laimėtoju UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis (toliau – Sutartis) pasirašyta 2020-05-21¹⁰. Sutarties kaina (3.2 p.): projektavimo paslaugos – 32428,00 Eur (PVM – 5628,00 Eur), projekto vykdymo priežiūros paslaugos – 3630,00 Eur (PVM – 630,00 Eur).

Sutarties 2.2.1 p. nurodyta, kad <tiekėjas įsipareigoja tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas, ne vėliau nei per 2 mėnesius, o pirkėjas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas priimti ir už jas atsiskaityti nustatyta tvarka ir terminais.>

Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė užduotis“ 4 sk. „Paslaugų teikimo terminai“ 4.1–4.4 p. nurodyti tikrieji Paslaugų teikimo terminai: 4.1 p. <Pilnai parengtas projektas suderinamas su Užsakovu, bei pateikiamas Užsakovui bendrajai statinio ekspertizei atlikti per 7 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos>.

Sutarties 2.2.1 p. ir priedo Nr. 1 „Techninė užduotis“ 4 sk. nurodyti paslaugų teikimo terminai neatitinka. Pagal Sutarties 1.2 p. <Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis teisės aktais, technine užduotimi, Pirkėjo nurodymais>.

⁸ 2020-02-28 Nr. VF-P0021/1-12.

⁹ Nr. 64.

¹⁰ 2020-05-21 sutartis Nr. 68.

Sutartis buvo keičiama¹¹ dėl paslaugų teikimo terminų neatitikimo Sutartyje ir Techninėje užduotyje ir dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių.

Lentelėje pateikta informacija apie Sutarties pakeitimus, Sutarties įvykdymą.

Eil. nr.	Sutarties susitarimo/keitimo data	Sutarties keitimas/patikslinimas	Sutarties keitimo pagrindas
1.	2020-05-25 Nr. 1	Patikslintas Sutarties 2.2.1 p. sutinkamai su Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 4.1 p. – 4.4 p. nurodyta redakcija (iki 2020-12-21). Nauja 2.2.1 p. redakcija: < tiekėjas įsipareigoja tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas, ne vėliau kaip Sutarties priedo Nr. 1 „techninė užduotis“ 4.1 p. -4.4 p. nustatytais terminais, o pirktėjas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir už jas atsiskaityti nustatyta tvarka ir terminais>.	Sutarties 1.2 p. Įstatymo 97 str.
2.	2020-10-13 Nr. 2	Pasirašytas Pirkėjo ir Tiekėjo susitarimas <Sustabdyti 2020-05-21 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 68 vykdymą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui>. Sutarties galiojimas stabdomas atsižvelgiant į naujai paaiškėjusias nuo Tiekėjo nepriklausančias aplinkybes, susijusias su 2020-10-12 AB „LTG Infra“ išduotomis projektavimo sąlygomis < >. Tiekėjo raštas ¹²	Sutarties 15.5 p. <Sutarties vykdymas gali būti stabdomas Tiekėjo prašymu, jei dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių jis negali vykdyti sutarties ...>.
3.	2020-11-14 Nr. 3	Atsižvelgiant į 2020-10-13 Susitarimą Nr. 2 prie sutarties < >sustabdžius Sutarties vykdymą 1 (vienam) mėnesiui <dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių...> atnaujinti Sutarties vykdymą ir <i>pratęsti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė užduotis“ 4.1 p. numatytų projektavimo paslaugų teikimo terminą iki 2021-01-21.</i>	
4.	2020-12-21 Nr. 4	Pasirašytas Pirkėjo ir Tiekėjo susitarimas <Sustabdyti 2020-05-21 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 68 vykdymą nuo 2020-12-18 dienos iki bus gautas Tiekėjo pateiktų projektinių sprendinių suderinimas iš VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos>. Tiekėjo raštas ¹³ . Tiekėjas nurodė, kad pakeitimų nurodytos aplinkybės nepriklauso nei nuo Tiekėjo, nei nuo Pirkėjo, o išimtinai nuo trečiųjų asmenų (LAKD) (Lietuvos automobilių kelių direkcija) neveikimo/netinkamo veikimo, kurių Tiekėjas negali įtakoti ir negali tinkamai vykdyti sutartinių įsipareigojimų.	Sutarties 4.4 p. ¹⁴ , 15.5 p.
5.	2021-04-27 Nr. 5	Atsižvelgiant į 2020-12-21 Susitarimą Nr. 4 prie sutarties < >sustabdžius Sutarties vykdymą <dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių iki bus gautas Tiekėjo pateiktų projektinių sprendinių suderinimas iš VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos...> atnaujinti Sutarties vykdymą ir <i>pratęsti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė užduotis“ 4.1 p. numatytų</i>	

¹¹ Vadovaujantis Pirkimų, atliekamų, vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. nuostatomis (Sutarties 19.1 p.).

¹² 2020-10-13 Nr. 414/1.

¹³ 2020-12-18 Nr. 513.

¹⁴ <Esant nuo Tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, kurioms esant jis negali vykdyti šios sutarties, Tiekėjas turi teisę kreiptis dėl sutarties stabdymo iki tokių aplinkybių išnykimo>.

		<i>projektavimo paslaugų teikimo terminą iki 2021-05-31.</i>	
6.	2021-05-14 Nr. 22	Įsakymas dėl techninio projekto tvirtinimo.	STR 1.04.04:2017 „Statinio projekta- vimas, Projekto ekspertizė“ VII sk.
7.	2021-06-07	Darbų priėmimo perdavimo aktas Nr. 1. Atliktų darbų vertė – 32428,00 Eur su PVM (5628,00 Eur).	Sutarties 3.2 p. (Su- tarties kaina)

*Dokumentus ir duomenis pateikė UAB „Kaišiadorių vandenys“

Sutartis buvo keičiama, atsižvelgiant į paaiškėjusias nuo Tiekėjo nepriklausančias aplinkybes, susijusias su 2020-10-12 AB „LTG Infra“ išduotomis projektavimo sąlygomis, ir dėl Tiekėjo pateiktų projektinių sprendinių suderinimo su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Sutartis įvykdyta 2021-05-31. Sutarties papildomų pratęsimų trukmė sudaro 5 mėn. 19 d.

Projekto ekspertizė

Projekto ekspertizę atliko UAB „Statybų ekspertų biuras“, sutartis¹⁵ pasirašyta 2021-03-30.

Pagal Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutarties priedo Nr. 1 „Techninė užduotis“ 4.1 p. <Pilnai parengtas projektas suderinamas su Užsakovu, bei pateikiamas Užsakovui bendrajai statinio ekspertizei atlikti...>.

Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 122/21.2 (ekspertizei pateikto projekto apžvalga) pasirašytas 2021-05-11.¹⁶

Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas Nr. 122/21 patvirtinantis, kad UAB „Statybos ekspertų biuras“ įvykdė visus savo įsipareigojimus, pasirašytas 2021-05-11. Suteiktų paslaugų vertė – 5545,43 Eur, iš jų PVM – 962,43 Eur.

2. Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas

Bendrovė viešuosius pirkimus vykdo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu¹⁷ (toliau – VETPI), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu¹⁸ ir Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais (toliau – Aprašas).¹⁹

¹⁵ 2021-03-30 sutartis CPO165573/Nr. 24.

¹⁶ Statybos techninis projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Pateikta išvada, kad projektą galima tvirtinti.

¹⁷ Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas 2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-328 (aktuali redakcija).

¹⁸ UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktoriaus 2018-01-09 įsakymas Nr. 3.

¹⁹ Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-97.

Direktoriaus įsakymu²⁰ sudaryta viešojo pirkimo komisija, patvirtintas komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas). Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas K. A.

Komisijos pirmininkui pavesta užtikrinti laikytis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų (direktoriaus 2018-01-19 įsakymo Nr. 6 7 p.).

Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Priimdama sprendimus Komisija yra savarankiška (Reglamento 3 p.).

Komisijos pirmininkas, Komisijos nariai ir ekspertai už savo veiklą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (Reglamento 20 p.), už *Komisijos veiklą atsako UAB „Kaišiadorių vandenys“* (Reglamento 33 p.).

Reglamento 33 p. (nurodyta bendrovės atsakomybė) neatitiko VPĮ 100 str. nuostatų, kad <už perkančiosios organizacijos atliekamus viešuosius pirkimus atsako perkančiosios organizacijos vadovas>.

Naujos redakcijos Reglamentas patvirtintas 2021-12-13²¹.

2.1. Projekto viešojo pirkimo vykdymas

Projekto²² viešąjį pirkimą atliko viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija). Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas. Pirkimas buvo vykdomas CVP IS priemonėmis.

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų (toliau – Konkurso sąlygos) 5 p. nurodyta, kad pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, Konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiojo subjekto ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Konkurso sąlygų I sk. 6 p. numatyta, kad pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2020-05-05 su APB „Protego“ sudarė sutartį²³ dėl viešųjų pirkimų konsultacinių paslaugų.

Asmenys, dalyvaujantys viešojo pirkimo procese, pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus, nešališkumo deklaracijas, bei kuriems būtina, privačių interesų deklaracijas (paskelbta CVP IS „Vidiniai dokumentai“).

²⁰ UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktoriaus 2018-01-19 įsakymas Nr. 6, 2021-06-07 įsakymas Nr. 27.

²¹ UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2018-01-19 direktoriaus įsakymas Nr. 6.

²² „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“. Nesudėtingas statinys – naujo statinio statyba.

²³ Nr. 66/PRO370.

2.2. Projekto viešojo pirkimo dokumentai

UAB „Kaišiadorių vandenys“ su techninio projekto rengėju²⁴ ir konsultantų pagalba²⁵ parengė viešojo pirkimo dokumentų paketą.

Pirkimo dokumentai UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA) patikrinti buvo pateikti 2 kartus (gegužės ir liepos mėn.):

- Pranešimas apie patikros rezultatus gautas 2021-05-19 – atlikus dokumentų patikrą, jiems nepritarta (pateiktos pastabos).

- Pakartotiniam derinimui pateikus pirkimo dokumentus, pranešimo informacija apie patikros rezultatus gauta 2021-07-13 – pirkimo dokumentams pritarta su rekomendacija.

Paraiška²⁶ atlikti viešąjį pirkimą pateikta 2021-08-16. Preliminari kaina be PVM – 1538120,00 Eur. Siūlomas pirkimo būdas – atviras konkursas.

2021-08-17 Komisijos posėdyje (protokolas Nr. 1) patvirtinti pirkimo dokumentai: I sk. Konkurso sąlygos, II sk. Sutarties sąlygos, III sk. Techninis projektas/Techninė specifikacija, IV sk. Darbų kainų / kiekių Žiniaraščiai.

2021 m. rugpjūčio 25 d. per CVP IS paskelbtas viešasis pirkimas.

Pirkimo objektas: Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje (Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021).

Pirkimo būdas – atviras konkursas. Pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Pasiūlymų vertinimo kriterijus²⁷ – ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal mažiausią pasiūlytą kainą Eur be PVM.

Pagal Konkurso sąlygų 11 p. <Perkantysis subjektas nenumato rengti susitikimų su tiekėjais dėl Pirkimo dokumentų paaiškinimų bei objekto apžiūros, tačiau pateikia visą informaciją apie Pirkimo objektą>.

Konkurso sąlygų 42 p. nurodoma, kad Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi teikti pasiūlymą visiems darbams ir paslaugoms nurodytiems Techniniame projekte ir/arba Žiniaraštyje pagal Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Paskelbus pirkimo dokumentus, iki Pirkimo dokumentuose nustatyto termino UAB

²⁴ UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“.

²⁵ APB „Protego“.

²⁶ Nr. 323.

²⁷ Konkurso sąlygų VII sk. Pasiūlymų vertinimo kriterijai 59 p.

„Kaišiadorių vandenys“ gavo tiekėjų klausimus ir pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus terminus²⁸ pateikė atsakymus/Pirkimo dokumentų paaiškinimus²⁹.

Atsakymai į klausimus, paaiškinimai, patikslinimai, taip pat *Žiniaraščio* eilučių tikslinimai pateikti prie pirkimo dokumentų (CVP IS priemonėmis) atskiru failu 2021-09-06.

Tiekėjai pateikė 28 klausimus, iš jų 14 klausimų dėl *Žiniaraščio* įrašų.

Atrankos būdu patikrinome pateiktus tiekėjų klausimus ir atsakymus, palyginome atskirų *Žiniaraščio* pozicijų atitiktį Techninio projekto techninėse specifikacijose nurodytiems duomenims, techniniams parametrams.

Nustatėme:

1. *Žiniaraščio* 1.3.2 eil. – vandentiekio vamzdžių diametras nurodytas DN23 mm, kai Techniniame projekte – DN32 mm, 3.3.4 eil. nurodyta <atšakų iki gyventojų sklypų pajungimui d41 reikalinga armatūra...> – Techniniame projekte d63, 4.3.6 eil. *Žiniaraštyje* nurodyta surenkamojo g/b šulinio skersmuo 150 mm, kai Techniniame projekte – 1500 mm, *Žiniaraščio* 5.1.3 eil. – <PP kontrolinis DN425 mm kanalizacijos šulinys ir jo įrengimas (su ketiniais 50T apkrovos dangčiais, ...) >, Techniniame projekte – ketiniai 40T apkrovos dangčiai, *Žiniaraščio* 5.2.5 eil. <surenkamas g/b slėgio 1000 mm skersmens < > (rakinama) D300 klasės, nužymėjimo ženklu > – Techniniame projekte D400 klasės.

2. Dėl *Žiniaraščio* 4.1.1 eil., 8.4.4 eil. patikslinimui pateiktų klausimų (16 klausimas, 21 klausimas): klausimų ir atsakymų ta pati redakcija³⁰. *Nurodytų klausimų formuluotė neatitinka Žiniaraščio 4.1.1 eil., 8.4.4 eil. redakcijos.*

VETPI 49 str. 5 p. ir Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 66 p. numatyta: <jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma laiku, perkantysis subjektas ją pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 6 dienoms, supaprastinto pirkimo atveju – 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos>.

Šis terminas nebuvo pažeistas, *tačiau įvertinus tai, kad Žiniaraštyje buvo pateikta (vamzdžių, pajungimų, atšakų, apkrovos dangčių) atskirų pozicijų parametrų neatitiktis techninio projekto duomenims, rodo, kad:*

²⁸ Konkurso sąlygų 66 p. < Perkantysis subjektas pateikia taip pat paskelbia CVP IS kartu su kitais pirkimo dokumentais ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos>.

²⁹ Viešojo pirkimo komisijos 2021-09-06 protokolas Nr. 2.

³⁰ 16 klausimas: < savitakiniai buitinių nuotekų vamzdžiai DN200 mm ir jų paklojimas su sujungimo detalėmis (įvertinant: visas fasonines ir sujungimo dalis, bandymus, apžiūras, gerbūvio ir dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais bei pirminį vamzdžio užpylimą smėliu bei sutankinimą) (apie 132 m.). *Žiniaraštyje* pateiktame prie Pirkimo dokumentų 4.1.1. eil. formuluotė kita < < > (apie 12 m.)>.

21 klausimas: < atšakų iki gyventojų sklypų pajungimui d32 reikalinga armatūra ir fasoninės dalys ir jų įrengimas (įvadinė sklendė, trišakis, prailginimo velenas, kapa, atraminė plokštė, aklė) (apie 19 vnt.) >, nors *Žiniaraštyje* pateiktame prie Pirkimo dokumentų 8.4.4. eil. formuluotė kita < < > (apie 1 vnt.)>.

Perkančioji organizacija neužtikrino VETPI 48 str. 4 d. reikalavimų, kad <pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių < >.

Auditorių nuomone, nebuvo laikomasi skaidrumo principo. Pirkimo dokumentai, kuriuose atlikti pakeitimai, nebuvo patikslinti ir CVP IS paskelbti nauja redakcija.

2.3. Pateiktų pasiūlymų vertinimas

2021-09-10 Komisijos posėdyje susipažinta su pateiktais pasiūlymais. Buvo gauti 8 rinkos dalyvių pasiūlymai³¹. Dalyviai (kandidatai), pateikę pasiūlymus, nurodyti audito ataskaitos 3 priede.

Iš aštuonių kandidatų, pateikusių pasiūlymus, 6 kandidatų pateiktos didesnės kainos³² nei pirkimo kaina.

Vadovaujantis pirkimo sąlygų 69.2.1 p.³³ nuostatomis, atmesti 6 pasiūlymai.³⁴

Pagal Konkurso sąlygų 77 p. Komisija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis šių Konkurso sąlygų ir Įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

Dviejų tiekėjų pasiūlymai neviršijo pirkimo biudžeto, pasiūlymai (EBVPD forma) užpildyti tinkamai.

Tiekėjų UAB „Požeminių linijų statyba“, MB „Radviliškio pilnysis“ pasiūlymų, neviršijusių pirkimo biudžeto³⁵ atitikties, Pirkimo dokumentų techniniams reikalavimams vertinimas buvo svarstomas 2021-09-27 (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 6.).

Komisija nurodė, kad abu tiekėjai pateikė pasiūlymuose duomenis, neatitinkančius Pirkimo dokumentų reikalavimų: *Žiniaraščiai neatitinka Pirkimo dokumentuose pateiktų žiniaraščių turinio.*

Pirkimo sąlygų 45 p.³⁶ numatyta, kad <apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visą darbų, paslaugų ir pasiūlyme nurodytų medžiagų/įrenginių apimtį. Rengiant Žiniaraščius negali būti keičiamas įrašų, darbų ir medžiagų kiekių Žiniaraščiuose nustatytas turinys ir eilės tvarka>.

³¹ Viešojo pirkimo komisijos 2021-09-10 posėdžio protokolas Nr. 4.

³² 180442,17 Eur (be PVM), 2021094,75 Eur (be PVM), 2150000,00 Eur (be PVM), 2292700,00 Eur (be PVM), 2670538,31 Eur (be PVM), 2.238.000,00 Eur (be PVM).

³³ 69.2 p. Vertina ar tiekėjų pasiūlymų kainos nėra per didelės ir nepriimtinos:

69.2.1 p. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija Perkančiojo subjekto pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Komisija atmeta tokio tiekėjo pasiūlymą, informuoja tiekėją apie jo pasiūlymo atmetimą ir toliau tiekėjo pasiūlymo nevertina.

³⁴ Viešojo pirkimo komisijos 2021-09-15 posėdžio protokolas Nr.5.

³⁵ 1519570,97 Eur (be PVM), 1523096,86 Eur (be PVM).

³⁶ Į pasiūlyme nurodytą fiksuotą kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir privalomi mokėti mokesčiai (įskaitant PVM). Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Pirkimo dokumentuose. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą darbų, paslaugų ir pasiūlyme nurodytų medžiagų/įrenginių apimtį bei sutarties vykdymo eigą ir terminus įskaitant bet neapsiribojant tarpiniais sutarties vykdymo etapais. Visi pasiūlyme ir Žiniaraščiuose nurodyti skaičiai, susiję su pasiūlymo kaina, turi būti pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Rengiant Žiniaraščius negali būti keičiamas įrašų, darbų ir medžiagų kiekių Žiniaraščiuose nustatytas turinys ir eilės tvarka.

Patikrinome tiekėjų (neviršijusių pirkimo biudžeto) Žiniaraščius ir Komisijos nurodytus Pirkimo dokumentų techniniams reikalavimams neatitikimus (2021-09-27 protokolą Nr. 6).

Tiekėjai Pirkimo dokumentų IV sk. „Žiniaraštis“ pateikė duomenis pagal CVP IS (prie pirkimo dokumentų) įkeltą Žiniaraštį ir kai kurių Žiniaraščio eilučių duomenų nepatiksino pagal 2021-09-06 įkeltą failą „Atsakymai į klausimus“, todėl Komisija nustatė neatitikimus:

1. UAB „Požeminių linijų statyba“ nepatiksino Žiniaraščio 5.1.3 eil. (18 klausimas), 5.2.5 eil. (19 klausimas), 8.4.4 eil. (21 klausimas).

2. MB „Radviliškio pilnėtis“ pasiūlymą teikė kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Regėjus“ ir UAB „Grunkasta“. Tiekėjas nepatiksino Žiniaraščio 1.3.2 eil. (14 klausimas), 3.3.4 eil. (15 klausimas), 4.3.6 eil. (17 klausimas), 5.2.5 eil. (19 klausimas), 8.4.4 eil. (21 klausimas).

Komisija, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 45 p., 71 p.³⁷, 76.6 p.³⁸, dėl išvardytų neatitikimų, pasiūlymus atmetė.

Atmetus visus pirkimui gautus pasiūlymus, pirkimo procedūros užbaigtos nenustačius laimėtojo.

2021 m. gruodžio 14 d. per CVP IS paskelbtas Projekto viešasis pirkimas (supaprastintas atviras konkursas). Pasiūlymų atvėrimo procedūra 2021 m. gruodžio 28 d. Audito metu vyko pasiūlymų vertinimas.

Pateikus audito ataskaitos projektą³⁹, UAB „Kaišiadorių vandenys“ pateikė pastebėjimus⁴⁰: dėl pirkimo proceso užsitęsimo 1 metus 7 mėn., dėl tiekėjų pateiktų klausimų ir Bendrovės atsakymų, dėl atsakymų pateikimo būdo ir formato, dėl Pirkimo dokumentų, kuriuose atlikti pakeitimai patikslinimo ir kt.

Bendrovė motyvuoja, kad terminų užsilaikymas tarp 2021-07-13, kai buvo gautas agentūros pritarimas rangos darbų vykdymui, ir 2021-08-16, kai buvo pradėtos rangos darbų pirkimo procedūros, pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis, kadangi viešojo komisijos nariai turi tiesiogines pareigas ir teisę į atostogas (minėtas laikotarpis yra atostogų metas).

Dėl pateiktų pastabų ataskaitos duomenys nebuvo tikslinami.

³⁷ Jeigu nustatyta, kad netikslūs pasiūlymo dokumentai ar duomenys, nenurodyti Pirkimo dokumentų 70 p., Perkantysis subjektas gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą, pakeisti pasiūlymo *techninius duomenis įskaitant techninių pasiūlymo dokumentų* – duomenų susijusių su siūlomomis medžiagomis/įrengimais, darbais bei sutarties vykdymu pakeitimą, papildymą, padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis.

³⁸ Tiekėjo siūlomi darbai neatitinka Pirkimo techninių reikalavimų (Techninė specifikacija/Techninis projektas, siūlomos medžiagos/įrenginiai, darbų kiekių Žiniaraščiai);

³⁹ Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022-01-10 raštas Nr. V5-3.

⁴⁰ UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2022-01-20 raštas Nr. S-21 „Dėl audito ataskaitos projekto“.

IŠVADOS

1. Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021 „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ vykdymui rangovas neparinktas. Atmetus visus pirkimui gautus pasiūlymus, pirkimo procedūros užbaigtos nenustačius laimėtojo (audito ataskaitos 2.3 sk.).

Rizika dėl projekto įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo išlieka.

2. Įvertinus Projekto viešojo pirkimo proceso pradžią finansavimo sutarčių pasirašymą – veiklų įgyvendinimo pradžią 2020 m. vasario 28 d ir pabaigą – Pirkimo dokumentų vertinimas 2021-09-27, *pirkimų procesas užsitęsė 1 metus 7 mėn.* (audito ataskaitos 2 priedas):

2.1. Dėl nuo UAB „Kaišiadorių vandenys“ nepriklausančių aplinkybių:

Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis pasirašyta 2020-05-21.

Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutarties įvykdymo trukmė dėl papildomų sutarties pratęsimų, dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių buvo pratęsta iki 2021-05-31, kai Sutartis turėjo būti įgyvendinta 2020-12-21. *Sutarties papildomų pratęsimų trukmė sudaro 5 mėn. 19 d.* (audito ataskaitos 1.2 sk.).

2.2. Dėl viešojo pirkimo proceso planavimo. Komisija kai kurias procedūras galėjo atlikti per trumpesnį laikotarpį.

Pirkimo dokumentai derinti buvo teikiami du kartus.

Po pakartotinio Pirkimo dokumentų derinimo atsakymą iš UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros UAB „Kaišiadorių vandenys“ gavo liepos 13 d., paraiška atlikti viešąjį pirkimą pateikta daugiau kaip po mėnesio – 2021-08-16, Projekto viešasis pirkimas per CVP IS buvo paskelbtas 2021-08-25 (audito ataskaitos 2.1 sk., 2.2 sk.).

3. Iki Pirkimo dokumentuose nustatyto termino UAB „Kaišiadorių vandenys“ gavo tiekėjų klausimų ir pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus terminus Komisija pateikė atsakymus/Pirkimo dokumentų paaiškinimus. Atsakymų paaiškinimų terminas pagal VETPI 49 str. 5 p. reikalavimus nebuvo pažeistas, tačiau, *auditorių nuomone*, siekiant užtikrinti skaidrumo principo laikymąsi, Pirkimo dokumentai (kuriuose atlikti pakeitimai) galėjo būti patikslinti ir CVP IS paskelbti nauja redakcija (audito ataskaitos 2.2 sk.).

4. Perkančioji organizacija neužtikrino VETPI 48 str. 4 d. reikalavimų, kad viešojo pirkimo dokumentai būtų tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių (audito ataskaitos 2.2 sk.).

Ne visos pirkimo procedūros buvo atliktos pakankamai tinkamai.

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Rekomen- dacijos ei- lės numeris ataskaitoje	Rekomendacija	Subjektas, ku- riam pateikta re- komendacija	Veiksmas/ Priemonės/ Komentarai	Rekomendacijos įgyvendinimo ir informavimo apie įgyvendinimą data
1.	Pirkimo dokumentus rengti vadovaujantis VETPI reikalavimais, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių.	UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktoriui		

Savivaldybės kontrolierė

Danutė Steponavičienė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Gražina Plančiūnienė

Audito ataskaita pateikta:

Kaišiadorių rajono savivaldybės merui, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Kontrolės komitetui, UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktoriui.

Auditą atliko savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Gražina Plančiūnienė.

PRIEDAI

Audito ataskaitos „UAB „Kaišiadorių vandenys“ vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ viešųjų pirkimų vertinimas“

1 priedas

Audito apimtis ir metodai

Audito tikslas:

nustatyti priežastis, kodėl laiku neatlikti viešieji pirkimai, ar tinkamai atliktos pirkimo procedūros.

Pavedimas – 2021 m. lapkričio 30 d. pavedimas Nr. V8-7.

Audituojamas laikotarpis – 2020 m., 2021 m.

Audito metu nagrinėjome:

Projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ finansavimo šaltinius ir lėšas, pasirašytas finansavimo sutartis.

Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir projekto ekspertizės sutartis.

Vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ viešojo pirkimo dokumentus.

Auditas atliktas pagal Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus (TAAIS).

Audito duomenų rinkimo ir vertinimo metodai:

Audito įrodymai buvo rinkti, taikant patikrinimo, paklausimo ir analitinės procedūras.

Buvo nagrinėjama Viešųjų pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, kiti teisės aktai, susiję su viešaisiais pirkimais, UAB „Kaišiadorių vandenys“ pateikti dokumentai ir informacija, nagrinėjami viešojo pirkimo dokumentai CVP IS sistemoje.

Audito ataskaitos skyrius/poskyris	Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai	Tikslas
Projektas „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“	Dokumentų peržiūra. Peržiūrėjome pasirašytas finansavimo sutartis, sutarčių vykdymo sąlygas, šalių atsakomybę.	Nustatyti Projekto tikslus, vertę, finansavimo šaltinius, projekto įgyvendinimo veiklų pradžią ir pabaigą.
Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, projekto ekspertizė	Dokumentų peržiūra: projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021“ projektinių pasiūlymų	Nustatyti projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutarties sudarymo ir vykdymo laikotarpį.

	<p>parengimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutarčių sudarymo ir keitimo.</p> <p>Projekto ekspertizės dokumentų peržiūra, sutarties pasirašymas ir vykdymas.</p>	<p>Nustatyti Projekto ekspertizės sutarties sudarymą ir vykdymą.</p>
<p>Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.</p> <p>Projekto viešojo pirkimo vykdymas.</p> <p>Projekto viešojo pirkimo dokumentai</p> <p>Pateiktų pasiūlymų vertinimas</p>	<p>Susipažinome su viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo reglamentavimu.</p> <p>Peržiūrėjome Bendrovės pateiktus projekto vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ viešojo pirkimo dokumentus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vadovo patvirtintą Viešųjų pirkimų komisiją, komisijos darbo reglamentą; - su Projekto viešuoju pirkimu susijusius dokumentus; - informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; - nešališkumo deklaracijas, konfidencialumo pasižadėjimus, privačių interesų deklaracijas; - viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus; - viešojo pirkimo komisijos protokolus, kitus su pirkimu susijusius dokumentus. <p>Peržiūrėjome Projekto viešojo pirkimo dokumentus CVP IS sistemoje.</p>	<p>Susipažinti su viešųjų pirkimų reglamentavimu ir organizavimu.</p> <p>Peržiūrėti projekto Pirkimo dokumentus.</p> <p>Nustatyti, ar Projekto viešojo pirkimo procedūros atliktos tinkamai ir atitinka teisės aktuose ir viešojo pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.</p>

Audito ataskaitos „UAB „Kaišiadorių vandenys“ vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ viešųjų pirkimų vertinimas“

2 priedas

Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021 „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ vykdymo eiga

Eil. nr.	Projekto vykdymo eiga	Dokumentai (Sutartis/protokolas/darbų priėmimo perdavimo aktas ir kt.)	Komentarai
1.	2020 m. vasario 28 d. Finansavimo sutartis Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021-13	UAB Viešųjų investicijų plėtos agentūra ir UAB „Kaišiadorių vandenys“ pasirašė sutartį	Nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 493103,00 Eur, skirta nuotekų surinkimo tinklų plėtrai.
2.	2020 m. vasario 28 d. Paskolos sutartis 2020-02-28 Nr. VF-P0021/1-12.	UAB „Kaišiadorių vandenys“ pasirašė paskolos sutartį su UAB Viešųjų investicijų plėtos agentūra.	Paskolos suma – 1096248,66 Eur: geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtrai skirta 603145,66 Eur, nuotekų surinkimo tinklų plėtrai – 493103,00 Eur.
3.	2020 m. balandžio 23 d. Projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos – sutartis	UAB „Kaišiadorių vandenys“ pasirašė paslaugų sutartį su UAB „Inžinerinė vizija“.	Sutarties kaina – 9438,00 Eur (su PVM) Be PVM – 7800,00 Eur.
4.	2020-05-05 Sutartis dėl viešųjų pirkimų konsultacinių paslaugų.	UAB „Kaišiadorių vandenys“ pasirašė viešųjų pirkimų konsultacinių paslaugų sutartį su APB „Protego“.	Sutarties 2 p. Teikti konsultacijas viešųjų pirkimų srityje; esant poreikiui dalyvauti viešųjų pirkimų komisijose eksperto teisėmis; atlikti kliento viešųjų pirkimų dokumentų ekspertizę; rengti viešojo pirkimo dokumentus ir dalyvauti bei konsultuoti atliekant viešųjų pirkimų procedūras ir kt.
5.	2020-05-21 Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis	2020-05-21 UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ Sutartis Nr. 68 Sutarties pabaiga – 2021-05-31 (įskaitant pratęsimus).	Per CVPIS pirkimai Nr. 485921 2020-05-05 pirkimas baigtas 2020-05-12.
6.	2021-06-07 Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutarties įvykdymas	Darbų priėmimo perdavimo aktas Nr. 1.	Atliktų darbų vertė 32428,00 Eur su PVM (PVM – 5628,00 Eur).
7.	2021-03-29 Projekto ekspertizės sutartis	2021-03-29 UAB „Ekspertų biuras“ sutartis CPO165573 2021-03-29	
8.	2021-05-11 Projekto ekspertizės sutarties įvykdymas	Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 122/21.	UAB „Statybos ekspertų biuras“ įvykdė visus savo įsipareigojimus. Suteiktų paslaugų vertė – 5545,43 Eur, iš jų PVM – 962,43 Eur.
9.	Pirkimo dokumentai	Pranešimai apie patikros	

	pateikti VIPA derinimui 2021 m. 05 mėn. 2021 m. 07 mėn.	rezultatus – 2021-05-19, pakartotinio derinimo – 2021- 07-13.	
10.	2021-08-16 Paraiška atlikti viešąjį pir- kimą Nr. 323	Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T- 024-01-0021 „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomera- cijoje“ rangos darbai. BVPŽ 45332000-3	Preliminari kaina – 1538120,00 Eur be PVM.
11.	2021-08-17 Viešojo pirkimo komisijos posėdis	Protokolas Nr. 1	1. Pirkimo būdo parinkimas. 2. Pirkimo dokumentų tvirtinimas.
12.	2021-08-25 Skelbimo išsiuntimo/publi- kavimo data CVPIS (2021- 08-24) 2021-09-10 10 val. Pasiūlymų pateikimo termi- nas	Pirkimo objektas: Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje (Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T- 024-01-0021).	Pirkimo procedūra: atviras konkursas. Pasiūlymų vertinimo kriterijus – ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal mažiausią pasiūlytą kainą Eur be PVM. Pagal VETPI 70 str. „Pasiūlymų pateikimo atviram konkursui terminai“ reikalavimus: 1. Perkantysis subjektas pasiūlymų pateikimo terminą nustato vadovaudamasis šio įstatymo 53 straipsnio nuostatomis. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip: < 12 dienų nuo skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje dienos – supaprastinto pirkimo atveju>.
13.	2021-09-10 10 val. 57 min. Pasiūlymų atvėrimo data	Protokolas Nr. 4	Susipažinimas su tiekėjų gautais pa- siūlymais (vokų plėšimo pro- cedūra). Susipažinimo su tiekėjų pasiūly- mais, kuriuose yra nurodytos kainos ar sąnaudos, procedūra. Pirkimas atliekamas atviro konkurso būdu. Pirkimo metu taikomas verti- nimo kriterijus: kaina.
14.	2021-09-27 Pirkimų dokumentų vertini- mas	Protokolas Nr. 6	Pirkimo biudžeto neviršijusių pasiū- lymų atitikties Pirkimo dokumentų techniniams reikalavimams vertini- mas. Sprendimo priėmimas.

Audito ataskaitos UAB „Kaišiadorių vandenys“ vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ viešųjų pirkimų vertinimas“

3 priedas

Tiekėjai, pateikę pasiūlymus

Įmonės pavadinimas	Kodas
UAB „Aldma“	173197165
UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“	169901489
UAB „KRS“	133630961
UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“	160427431
UAB „Gensera“	300584533
UAB „Požeminių linijų statyba“	300011327
UAB „AVADI“	300008288
MB „Radviliškio pilnysis“	305472381

*Duomenys iš CVP IS